



**BAJKOWY
DOPIEWIEC**
EcoVille

Harmonogram budowy

Etap III

(domy nr 1-10)

Etap I – 30.05.2025r – 20%

1. Zakup gruntu
2. Wykonanie projektu
3. Zebranie humusu

Etap II – 18.07.2025r – 15%

1. Fundamenty, zasypka, podbeton
2. Instalacje sanitarne podposadzkowe
3. Ściany fundamentowe

Etap III – 30.09.2025r – 10%

1. Ściany konstrukcyjne parteru i piętra
2. Strop nad parterem
3. Ściany konstrukcyjne poddasza
4. Ściany działowe

Etap IV - do 15.05.2026r – 15%

1. Konstrukcja dachu
2. Pokrycie dachu
3. Stolarka okienna

Etap V – do 30.07.2026r – 15%

1. Instalacje elektryczne podtynkowe
2. Tynki wewnętrzne
3. Instalacje wod-kan, c.o.

Etap VI – do 30.10.2026r – 15%

1. Posadzka jastrychowa
2. Elewacja zewnętrzna
3. Stolarka drzwiowa
4. Instalacje elektryczne, c.o. (montaż osprzętu elektrycznego, grzejników, podgrzewacza c.w.)
5. Izolacja cieplna poddasza z sufitami podwieszanymi

Etap VII – do 30.11.2026r – 10%

1. Sieci i przyłącza
2. Instalacja fotowoltaiczna
3. Dojścia i podjazdy
4. Ogrodzenie terenu
5. Zgłoszenie zakończenia budowy